

Comune di Mongrando
Provincia di Biella



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STABILE MUNICIPALE MEDIANTE SOSTITUZIONE INFISSI BLOCCO UFFICI SUD- OVEST E CORRIDOIO INTERNO CORTILE
CUP. B88H21000030001 - CIG: 8676551464

COMMITTENTE: Comune di Mongrando, Via Roma 40, Mongrando BI,
R.U.P.: Geom. Giada Trocca

IMPRESA: Vittone Giovanni & C. s.n.c. con sede in Torino C.so Massimo D'Azeglio 30

CONTRATTO: Determina in data 19/04/2021 n.101 Reg. Sett. 43 pari a € 35.267,91

Premesso

- che il Progetto principale è stato redatto da Ing. Arch. Generoso De Rienzo con l'importo di € 35.320,50 di cui € 261,70 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Arch. Generoso De Rienzo

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI Vittone Giovanni & C. s.n.c. con sede in Torino C.so Massimo D'Azeglio 30

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

Parte A			
A1	Computo		€ 35 320,50
A2	Costi sicurezza		€ 261,70
A3	Stima incidenza manodopera		€ 2 820,56
	Base d'asta		€ 35 058,80
Parte B			
B1	Imprevisti - Arrotondamenti		€ 28,24
B2	Spese verifica progetto		€ 0,00
B3	Spese tecniche per prog.esecutiva/D.L./contab.		€ 5 423,04
B4	Spese tecniche per R.U.P.		€ 0,00
B5	Spese per conf. Servizi		€ 0,00
B6	Spese generali per attività di supporto		€ 0,00
B7	Indennizzi/acquisizione aree e immobili		€ 0,00
B8	Spese per bandi e commissioni		€ 0,00
B9	Oneri previdenziali su spese tecniche		€ 216,92
B10	IVA sulle opere (A1)	22,00%	€ 7 770,51
B11	IVA sulle spese tecniche	22,00%	€ 1 240,79
		TOTALE B	€ 14 679,50
	TOTALE A+B		€ 50 000,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:** i lavori furono consegnati il giorno **19/05/2021** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:** per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **120** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **16/09/2021**.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
NESSUNA
- **Ultimazione dei lavori:** la Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data **30/08/2021** e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 30/08/2021 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 35.267,91
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:	
Certificato N. 1 del 18/06/2021	€ 7.712,17
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 27.555,74

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Arch. Generoso De Rienzo il giorno 31/08/2021 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Arch. Generoso De Rienzo

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dalla ditta Vittone Giovanni & C. s.n.c. con sede in Torino corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 35.267,91 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA


- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Vittone Giovanni & C. s.n.c. con sede in Torino, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 35.267,91 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
 - in € 7.712,17

resta il credito di **Euro 27.555,74**, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione.

Allegati:

- Certificazione serramenti;
- Calcolo analitico trasmittanza;
- Garanzia Verniciatura.

Mongrando, 01/09/2021


VITTORE GIOVANNI & C. s.n.c.
 L'Impresa
 Via G. Agnelli (Zona Ind.)
 13040 MONGRANO LIGURIO (VC)
 C.F. **VITTORE GIOVANNI & C. s.n.c.**


 Il Direttore dei Lavori
 (Ing. Arch. Generoso De Rienzo)

Il Responsabile del Procedimento


 (Geom. Giada Trocca)



